

Отчет

Форма отчета не регламентируется и может содержать следующие сведения:

Муниципальный округ/ район Красноярского края	Шарьповский муниципальный округ
Поселение	Шушенское поселение
Населенный пункт	Деревня Можары
Наименование инициативного проекта	«Устройство комплексной спортивно-игровой площадки»
Описание проблемы, которую решил инициативный проект	<p>В деревне Можары с населением около 200 человек, отсутствует место для активного отдыха и занятия спортом. Молодежь предоставлена праздному времяпрепровождению. Проблема сохранения здоровья детей и подростков, привития навыков здорового образа для молодежи очень актуальна для сельского населения. Взрослое население ориентировано на активное долголетие, образовались группы любителей скандинавской ходьбы, которые вынуждены проводить занятия вдоль проезжей части. С целью привлечения естественного приюта населения в сельскую местность, а также для коренных жителей необходимо создавать условия для занятий спортом и активного отдыха. Спортивная площадка позволит разнообразить досуг населения, будет способствовать созданию комфортных условий для активного образа жизни населения, снизит социальную напряженность, популяризирует здоровый образ жизни. А привлечение населения к реализации проекта, поможет воспитать социально-активное, ответственное поколение.</p>
Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта	от 22.11.2022 г. № 14
Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта	Постановление Правительства Красноярского края №314-п от 19.04.2023 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год»
Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:	795545,00
Средства населения	23867,00

Средства юридических лиц, ИП	55688,17
Средства местного бюджета	39778,13
Иной межбюджетный трансферт	0,00
Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик)	
Дата завершения реализации проекта	
Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц)	<p>В результате реализации проекта «Устройство комплексной спортивно-игровой площадки», жители получили оборудованную уличными тренажерами спортивную площадку, на которой могут заниматься не только дети, но и взрослые.</p> <p>С появлением спортивной площадки появилось и преобразование населенного пункта, возможность для занятий на свежем воздухе и активного времяпровождения.</p>

Глава
муниципального
образования



Подпись
Жагаев Т. В.
главы администрации поселения и муниципального округа/района

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Председатель
инициативной
группы

(подпись)

Морозов С. В.
(Ф.И.О. полностью)

(Ф.И.О. полностью)