



### Отчет

Муниципальный округ/ район Красноярского края	Шарыповский муниципальный округ
Территориальное подразделение	Новоалтатское территориальное подразделение
Населенный пункт	Деревня Глинка
Наименование инициативного проекта	«Ремонт водонапорной башни д. Глинка»
Описание проблемы, которую решил инициативный проект	Водонапорную башню необходимо заменить: сооружение, на которой находится емкость, в аварийном состоянии, излишне покрыта коррозией с местами утечки воды. Накопительная емкость (V-6 м3) за длительный срок эксплуатации пришла в негодность. Металл, из которого изготовлена емкость, поражен коррозией и многочисленными повреждениями. В настоящее время из-за постоянных аварийных ситуаций на водонапорной башне, водоснабжение потребителей осуществляется напрямую с водозаборных скважин, минуя водонапорную башню. При существующем положении не представляется возможным качественно обеспечивать потребителей холодным водоснабжением. Кроме того, отсутствие резерва воды для пожаротушения отрицательно сказывается на пожарной безопасности населенного пункта
Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта	08.12.2021 г. № б/н
Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта	Постановление Правительства Красноярского края №213-п от 28.03.2022 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2022 год»
Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:	1 758 040,80
Средства населения	52 741,90
Средства юридических лиц, ИП	123 062,86
Средства местного бюджета	87 902,04
Иной межбюджетный трансферт	1 494 334,00
Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик)	Контракт № 57_289447 от 22.08.2022 г., Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ» (ООО «СК ГЕФЕСТ»)
Дата завершения реализации проекта	08.10.2022 г.

Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц)

В рамках реализации проекта «Ремонт водонапорной башни д.Глинка» произведены следующие работы: монтаж резервуара стального вертикального цилиндрического, его установка; грунтовка поверхности; произведена изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных; укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм

Администрацией округа (территориальным подразделением) для проведения субботника жителям предоставлены: мешки для мусора, вилы, грабли, перчатки, лопаты, носилки. Всего в субботнике приняло участие 16 жителей деревни.

Подписи:

Шарыповского муниципального округа  
наименование поселения и муниципального округа/ района

Глава  
муниципального  
образования



Качаев А.В.

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)



Председатель  
инициативной  
группы



Куклина Ю.В.

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)